

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 05 月 01 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 15° — 26°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼卫生间隔断施工, 办公楼外墙保温施工, 办公楼灯具安装, 办公楼吊顶施工; 2、光伏区: 光伏区 62 区、61 区、43 区支架安装完成 0.30MW。立柱焊接完成 104 个。高压桥架整改。32 区汇流箱安装 6 台。29 区箱变至逆变电缆串联。7 区、12 区、13 区、24 区汇流箱防火封堵。并网容量 0.52 兆瓦; 3、今日监理人员巡视升压站未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南 鸿源 电力 建设 有限 公司	孚尧 电力 工程 设计 (上 海)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明