

监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月02号

天气: 晴

星期: 四

气温: 15° — 28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>升压站: (1) 办公楼外墙保温施工。 (2) 办公楼隔断、吊顶施工。 (3) 办公楼开关插座, 灯具, 热水器的安装接线。 (4) 站内路灯安装接线。</p> <p>光伏区: (1) (62、61、43) 区支架安装(12) 组。 (2) 61、62、60、49 区立柱焊接 159 个。 (3) 光缆敷设 43-47 区, 170 米。 (4) 34 区 3*300 电缆敷设 24 米。</p> <p>监理人员巡视升压站、综合楼及光伏区施工现场, 未发现质量及安全问题。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员 9 名</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。</p> <p>光伏区、施工人员 67 名,管桩到货 3 车 78 根, 支架到货 2 车 0.2MWp</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊 黄永革
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明