

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 05 月 04 号

天气: 晴

星期: 六

气温: 15° — 28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 1 办公楼外墙保温施工。 2 办公楼室内耐水腻子施工。 3 办公楼屋面防水层施工。 光伏区: 1 (62、61) 区支架安装 (21) 组。 2 (54、43) 区组件安装 300 块。 3 (56、52、59) 区立柱焊接 194 个。 4 钢平台焊接围栏 2 台。 5 粉刷箱变电缆防火涂料 7 台。 监理人员巡视升压站、综合楼及光伏区施工现场, 未发现质量及安全问题,	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。 光伏区、施工人员 67 名, 管桩到货 3 车 78 根, 支架到货 2 车 0.2MWp 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊 黄永革
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制