

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019年05月07号

天气: 阴

星期: 二

气温: 13° —18°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理 工作 情况	1、升压站: 办公楼外墙保温施工, 办公楼室内耐水腻子施工; 2、光伏区: 因阴雨天气部分未进行施工, 今日组件到货 624 块; 3、今日监理人员整理资料; 4、今日召开专题会议纪要;	
施工 情况	承包 单位	施工内容及进度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼卫生间隔断施工; 光伏区支架安装;
其它 事项	今日因天气原因部分未进行施工 黄永革离开现场	
本日现场监理人员	陈 渝    王洪光    李曙宾    刘俊俊	
记录人: 刘俊俊	总监理工程师: 苗守明	