

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 05月 09号

天气: 多云

星期: 四

气温: 16° —25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 办公楼外墙保温施工。办公楼室内耐水腻子施工;</p> <p>2、光伏区: 光伏区支架安装完成 0.32MW。电气消缺及 2*70 电缆敷设 240 米。 300mm 打桩完成 30 根。立柱焊接 135 个。光伏区组件安装完成 0.067MW;</p> <p>3、今日监理人员巡视光伏区及升压站未发现质量及安全问题;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 105 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 综合楼第二道腻子施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明