

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 05月 15号

天气: 阴雨

星期: 三

气温: 16° —21°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 今日下雨未进行施工; 2、光伏区: 今日下雨未进行施工; 3、今日整理监理资料;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 105 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;
其 它 事 项	因下雨无法进行施工;	
本日现场监理人员 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊		
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明