

监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月20号

天气: 多云

星期: 一

气温: 18° — 25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 综合楼外墙保温施工, 围墙施工; 2、光伏区: 光伏区支架安装完成 0.27MW。400mm 打桩 52 根。300mm 打桩 147 根。立柱焊接 126 个。光伏区驱动拉杆安装 7 个方阵。光缆敷设 2000 米汇流箱安装 8 台; 3、今日巡视光伏区及升压站施工未发现质量及安全问题;		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	孚 尧 电 力 工 程 设 计 (上 海) 有 限 公 司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 105 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区桩基施工; 综合楼室内施工;	
其 它 事 项	今日刘德文刘工到现场		
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾
		刘德文	刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	