

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 05 月 21 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 17° —23°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 综合楼内墙腻子施工, 围墙施工; 2、光伏区: 光伏区支架安装完成 0.4MW。400mm 桩打桩 54 根, 300mm 桩打桩 146 根。立柱焊接 162 个。光伏区驱动拉杆安装 7 个方阵。光缆敷设 3800 米。光伏区 32 区、35 区、36 区、37 区、38 区、39 区、40 区及 41 区光纤熔接完成; 3、今日检查现场施工发现一些问题。 4、今天上电领导陆总来到现场, 检查光伏区码头及升压站的施工情况, 检查后召开专题会议	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 105 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区桩基施工; 综合楼室内施工;
其 它 事 项	今日上电领导到现场进行检查	
本日现场监理人员		陈 渝 李曙宾 刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明