

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 05 月 22 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 21° — 27°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                                          |                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站: 综合楼内墙腻子施工, 围墙施工;<br>2、光伏区: 光伏区支架安装完成 0.35MW。光伏区 300mm 桩打桩 197 根。400mm 桩打桩 23 根。立柱焊接 154 个。驱动拉杆安装 7 个方阵。光缆敷设 641 米。升压站光纤熔接完成。管桩到货 65 根;<br>3、现场施工人员缺乏安全意识;<br>4、今天上电领导来到现场检查并进行指导。 |                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度 |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                                                                                                             | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司                |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 今日上电领导到现场进行检查并进行指导;                                                                                                                                                                      |                                 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                          | 陈 渝      李曙宾      刘德文      刘俊俊  |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                                                                          | 总监理工程师: 苗守明                     |