

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 05 月 23 号

天气: 晴

星期: 四

气温: 19° — 28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	升压站: (1) 升压站光功率及二次安防问题整改。 (2) 升压站围墙圈梁混凝土浇筑。 (3) 办公楼室内灯具安装完毕。 光伏区: (1) 59、49、52、56 区支架安装 12 组。 (2) 46 区、49、52、56 区、400 桩基础打桩 100 根; (3) 26 区、56、52、59 区立柱焊接 92 个。 (4) 60、63、63 区驱动拉杆安装 (3) 方阵 监理人员巡视升压站、综合楼及光伏区施工现场, 未发现质量及安全问题,	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。 光伏区、施工人员 67 名, 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘 支架到货 1 车 0.1MWp
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 刘德文 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制