

监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月24号

天气: 多云

星期: 五

气温: 23° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: (1) 升压站光功率及二次安防问题整改。 (2) 升压站围墙圈梁混凝土浇筑完成。 (3) 办公楼室内灯具、卫浴安装、调试完毕。</p> <p>2、光伏区: (1) 光伏区 59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.25MW。 (2) 49 区、52 区、56 区 400mm 桩打桩 105 根, 36 区、41 区、49 区、52 区、56 区 300mm 桩打桩 104 根。 (3) 56 区、52 区、59 区立柱焊接 91 个。 (4) 60 区、62 区、63 区驱动拉杆安装 3 个方阵。 (5) 25 区桥架敷设 180 米, 12 区风感及通讯柜安装;</p> <p>3、今天检查光伏区汇流箱及桩基施工的工程质量问题;</p> <p>4、今日召开监理例会;</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 117 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区桩基施工; 综合楼围墙施工;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾
记录人: 刘俊俊		刘德文	刘俊俊
		总监理工程师: 苗守明	