

监 理 日 记 ()

日期: 2019年05月26号

天气: 阴

星期: 日

气温: 22° —27°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: (1) 升压站光功率及二次安防问题整改。 (2) 办公楼室内清场</p> <p>2、光伏区: (1) 光伏区 42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装 0.35MW。 (2) 56 区、52 区、59 区立柱焊接 15 个。 (3) 60 区、62 区、63 区驱动拉杆安装 3 个方阵。 (4) 31 区 100 桥架敷设完成 150 米。 (5) 18 区风感及通讯柜安装</p> <p>3、监理人员检查升压站一次设备室电力运行情况;</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	<p>现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 6 名; 光伏区施工人员 100 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装; 升压站光功率及二次安防问题整改;</p>	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝	李 曙 宾	刘 德 文 刘 俊 俊
记 录 人	刘俊俊		总 监 理 工 程 师
苗守明			