

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019年05月28号

天气: 多云

星期: 二

气温: 17° —27°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 升压站: (1) 升压站光功率及二次安防问题整改。 (2) 升压站围墙墙体砌筑。</p> <p>2、 光伏区: (1) 光伏区 42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装 0.17MW。 (2) 56 区、52 区、59 区立柱焊接 58 个。 (3) 31 区 100 桥架敷设完成 80 米。 (4) 24 区风感及通讯柜安装。</p> <p>3、 今日巡视湖区立柱焊接施工情况未发现安全及质量问题;</p>				
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	孚 尧 电 力 工 程 设 计 ( 上 海 ) 有 限 公 司	<p>现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 6 名; 光伏区施工人员 100 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区立柱焊接; 升压站北侧围墙墙体施工;</p>			
其 它 事 项					
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾	刘德文	刘俊俊
记录人: 刘俊俊			总监理工程师: 苗守明		