

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 05 月 29 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 18° —27°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：（1）升压站光功率及二次安防问题整改。 （2）升压站围墙墙体砌筑。 2、光伏区：（1）光伏区 26 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装 0.35MW。 （2）56 区、52 区、59 区立柱焊接 89 个。 （3）300mm 的桩打桩完成 36 根，400mm 的桩打桩完成 91 根。 （4）60 区、62 区、63 区驱动拉杆安装完成 2 个方阵。 （5）49 区汇流箱安装完成 12 台。 3、今日巡视升压站围墙施工情况及湖区打桩施工情况发现部分施工人员未穿戴救生衣；				
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房施工，施工人员 6 名； 光伏区施工人员 107 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区桩基施工；升压站北侧围墙墙体施工；			
其 它 事 项					
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾	刘德文	刘俊俊
记录人：刘俊俊			总监理工程师：苗守明		

江苏省建设厅监制