

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 02 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 21° — 30°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: (1) 综合楼屋面保温。 (2) 升压站围墙墙体砌筑。 (3) 升压站综合楼外墙涂料。 2、光伏区: (1) 26 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.54MW。 (2) 36 区、40 区、41 区、46 区立柱焊接 135 个。 (3) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。 (4) 24 区接 485 通讯线及配合厂家完成汇流箱编码。 (5) 27 区安装风速传感器。 (5) 并网区线路调试, 转动装置调整。 3、今日巡视升压站综合楼屋面保温施工情况发现部分施工人员未佩戴安全帽。 4、今日整理完善监理资料	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 6 名; 光伏区施工人员 107 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装; 升压站围墙墙体砌筑;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 李曙宾 刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明