

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 04 号

星期: 二

天气：多云

气温: 24° — 35°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：(1) 综合楼屋面保温。 (2) 升压站综合楼外墙涂料。 (3) 站内道路浇筑。 (4) 综合楼厨柜安装。				
	2、光伏区：(1) 26 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.47MW。 (2) 36 区、40 区、41 区、46 区立柱焊接 111 个。 (3) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 1 个方阵。 (4) 49 区、52 区、56 区汇流箱安装完成 12 台。 (5) 7 区配合支架厂家电机及风速传感器调试。 (6) 并网区线路调试，转动装置调整。 (7) 21 寸回转减速器进场 165 台，安装完成 146 台。				
	3、今日巡视升压站综合楼屋面保温施工情况未发现安全及质量问题。				
	4、今日整理完善监理资料				
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房施工，施工人员 6 名； 光伏区施工人员 107 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区支架安装；升压站道路浇筑；			
其 它 事 项					
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾	刘德文	刘俊俊
记录人：刘俊俊			总监理工程师：苗守明		

江苏省建设厅监制