

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月05号

天气: 多云转阴雨

星期: 三

气温: 25° — 33°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: (1) 升压站综合楼外墙涂料 (全部完成)。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 站内道路浇筑 (全部完成)。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 综合楼办公用具安装。</p> <p>2、光伏区: (1) 26区、59区、49区、52区、56区支架安装完成 0.42MW。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 36区、40区、41区、46区立柱焊接 91 个。</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 59区、49区、52区、56区驱动拉杆安装 1 个方阵。</p> <p style="padding-left: 40px;">(4) 49区、52区、56区汇流箱安装完成 12 台。</p> <p style="padding-left: 40px;">(5) 13区配合支架厂家电机及风速传感器调试。</p> <p style="padding-left: 40px;">(6) 并网区线路调试, 转动装置调整。</p> <p>3、今日巡视升压站综合楼屋面保温施工情况未发现安全及质量问题。</p> <p>4、今日整理完善监理资料</p>				
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	孚 尧 电 力 工 程 设 计 (上 海) 有 限 公 司	<p>现场管理人员 9 名;</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 6 名;</p> <p>光伏区施工人员 107 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;</p> <p>光伏区支架安装; 升压站道路浇筑;</p>			
其 它 事 项	下午下雨未进行施工				
本日现场监理人员		陈 渝	李曙宾	刘德文	刘俊俊
记录人: 刘俊俊			总监理工程师: 苗守明		