

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 07 号

天气: 多云

星期: 五

气温: 24° —29°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 未进行施工。 2、光伏区: (1) 42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.47MW。 (2) 36 区、41 区、40 区 300mm 桩打桩完成 138 根。 (3) 36 区、40 区、41 区立柱焊接完成 84 个。 (4) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。 (5) 52 区、56 区、49 区汇流箱安装 9 台。 (6) 31 区接 485 通讯线 (7) 配合厂家汇流箱编码检测。 (8) 并网区线路调试, 转动装置调整 3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 6 名; 光伏区施工人员 107 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 李曙宾 刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明