

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 08 号

天气: 阴雨

星期: 六

气温: 24° —27°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位工作情况	1、升压站： 未进行施工 2、光伏区：（1）42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.32MW （2）36 区、40 区、41 区立柱焊接 63 个，46 区立柱焊接完成。 （3）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。 （4）52、56、49 区汇流箱安装 9 台。 （5）18 区敷设 485 通讯线。 （6）配合厂家汇流箱编码检测。 （7）并网区线路调试，转动装置调整。 3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。 4、今日召开监理例会。				
施工单位情况	承包单位	施工内容及进度			
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房 86 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区支架安装；			
其它事项	今日汪家俊汪工到达现场。				
本日现场监理人员		陈 渝	汪家俊	李曙宾	刘德文 刘俊俊
记录人：刘俊俊			总监理工程师：苗守明		