

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 09 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 24° —28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、光伏区：（1）42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.50MW。 （2）36 区、40 区、41 区 300mm 桩打桩完成 65 根，400mm 桩打桩完成 18 根。 （3）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接 73 个。 （4）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。 （5）19 区 485 通讯线接线。 （6）配合汇流箱厂家进行编码检测。 （7）配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。 （8）并网区线路调试，转动装置调整。 （9）管桩到货 122 根。（已全部到场） 3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。 4、今日整理监理资料。					
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房 86 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区支架安装；管桩到货 122 根（全部到场）。				
其 它 事 项						
本日现场监理人员						
陈 渝 汪家俊 李曙宾 刘德文 刘俊俊						

记录人：刘俊俊	总监理工程师：苗守明
---------	------------

江苏省建设厅监制