

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月10号

天气: 多云

星期: 一

气温: 23° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 升压站: 未进行施工</p> <p>2、 光伏区: (1) 42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.50MW。 (2) 36 区、40 区、41 区 400mm 桩打桩完成 25 根。 (3) 36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接 79 个。 (4) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。 (5) 24 区 485 通讯线接线。 (6) 配合汇流箱厂家进行编码检测、调试。 (7) 配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。</p> <p>3、 今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。</p> <p>4、 今日整理监理资料。</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	孚 尧 电 力 工 程 设 计 (上 海) 有 限 公 司	<p>现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房 86 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装;</p>	
其 它 事 项	陈渝陈工今日离开现场。		
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾
记录人: 刘俊俊		刘德文	刘俊俊
		总监理工程师: 苗守明	