

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 11 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 24° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：综合楼室内宿舍床柜安装。				
	2、光伏区：（1）42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.47MW。				
	（2）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接 68 个。				
	（3）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 3 个方阵。				
	（4）25 区 485 通讯线接线。				
	（5）配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。				
	（6）光伏区桩头防腐施工。				
	3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。				
	4、今日整理监理资料。				
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度			
	湖南 鸿源 电力 建设 有限公 司 孚尧 电力 工程 设计 （上海）	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 86 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区支架安装；			
其 它 事 项					
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾	刘德文	刘俊俊
记录人：刘俊俊				总监理工程师：苗守明	