

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月12号

天气: 阴雨

星期: 三

气温: 24° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 无人施工。</p> <p>2、光伏区: (1) 42区、59区、49区、52区、56区支架安装完成 0.15MW。 (2) 59区、49区、52区、56区驱动拉杆安装 1 个方阵。 (3) 25区 485 通讯线接线。 (4) 配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。</p> <p>3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。</p> <p>4、今日整理监理资料。</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 86 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	汪家俊	李曙宾	刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	