

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月14号

天气: 多云

星期: 五

气温: 23° — 31°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: (1) 升压站办公楼外墙耐水腻子二道修补 (涂料施工前准备)。 (2) 站内道路混凝土路面缺陷整改。</p> <p>2、光伏区: (1) 42 区、59 区、52 区、56 区支架安装完成 0.15MW。 (2) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 4 个方阵。 (3) 36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 58 个。 (4) 配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。 (5) 光伏区电气消缺。</p> <p>3、今日检查升压站站内道路浇筑整改情况。</p> <p>4、今日召开监理例会。</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
湖 南 鸿 源 电 力 建 设 有 限 公 司	孚 尧 电 力 工 程 设 计 (上 海) 有 限 公 司	<p>现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 86 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; 光伏区支架安装;</p>	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾
记录人: 刘俊俊		刘德文	刘俊俊
		总监理工程师: 苗守明	