

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 15 号

天气: 多云

星期: 六

气温: 23° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：（1）升压站办公楼外墙打磨，待做（外墙涂饰）涂料粉刷施工。			
	2、光伏区：（1）42 区、59 区、52 区、56 区支架安装完成 0.15MW。			
	（2）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 4 个方阵。			
	（3）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 47 个。			
	（4）配合支架厂家进行平单轴跟踪系统调试。			
施 工 情 况	（5）光伏区钢平台除锈防腐。			
	（6）300 桥架盖板安装。			
	3、今日检查升压站综合楼外墙打磨施工情况。			
	4、今日整理监理资料。			
其 它 事 项	承包单位	施工内容及进度		
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 86 名、升压站施工人员 0 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； 光伏区支架安装；升压站办公楼外墙打磨；		
本日现场监理人员				
汪家俊 李曙宾 刘德文 刘俊俊				
记录人：刘俊俊				
总监理工程师:苗守明				