

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 18 号

天气: 阴雨

星期: 二

气温: 23° —29°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站： 无人施工		
	2、 光伏区：（1） 光伏区 59 区、 49 区、 52 区、 56 区支架安装 0.07MW。		
	（2） 光伏区 59 区、 49 区、 52 区、 56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。		
	3、 今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 86 名、升压站施工人员 0 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其 它 事 项	上午下雨未施工		
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾 刘德文 刘俊俊
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	