

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 19 号

天气: 阴

星期: 三

气温: 27° — 31°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站: 无人施工			
	2、 光伏区: (1) 光伏区 36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 42 个。 (2) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装完成 3 方阵。 (3) 100 桥架盖板安装。 (4) 调整多余光伏组件。 3、 今日巡视湖区驱动拉杆安装情况未发现安全及质量问题。 4、 今日整理完善监理资料。			
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度		
	湖南鸿源电力建设有限公司	孚尧电力工程设计(上海) 现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾	刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊			总监理工程师: 苗守明	