

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 23 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 21° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站: 无人施工 2、 光伏区: (1) 59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.1MW。 (2) 36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 44 个。 (3) 59、49、52、56 区驱动拉杆安装 5 个方阵。 (4) 25、29、31 区按图纸完成对已安装光伏组件的调整拆除。 3、 今日巡视光伏区立柱焊接施工情况发现部分施工人员未穿戴安全防护用具(已对其进行口头警告)。 4、 今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	李曙宾 刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	