

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 24 号

天气: 多云

星期: 一

气温: 21° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 无人施工 2、光伏区：（1）46 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.25MW。 （2）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 37 个。 （3）59、49、52、56 区驱动拉杆安装 3 个方阵。 （4）光伏区已安装的支架进行消缺。 3、今日巡视光伏区支架消缺情况未发现质量及安全隐患。 4、今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	刘德文 刘俊俊
记录人：刘俊俊			总监理工程师：苗守明