

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 06 月 25 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 24° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                               |                                                                             |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站： 办公楼外墙涂料。                                                                                                                               |                                                                             |            |
|                            | 2、光伏区： （1）59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.12MW。<br>（2）36 区、40 区、41 区、59 区立柱焊接完成 46 个。<br>（3）59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 5 个方阵。<br>（4）光伏区已安装的支架进行消缺。 |                                                                             |            |
|                            | 3、今日巡视光伏区支架消缺情况未发现质量及安全隐患。                                                                                                                    |                                                                             |            |
|                            | 4、今日整理完善监理资料。                                                                                                                                 |                                                                             |            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                              | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                             |            |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）                                                                                                                  | 现场管理人员 9 名；<br>光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 5 名；<br>吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； |            |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 今日戚平戚工到达现场                                                                                                                                    |                                                                             |            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                               | 汪家俊                                                                         | 戚平 刘德文 刘俊俊 |
| 记录人：刘俊俊                    |                                                                                                                                               | 总监理工程师：苗守明                                                                  |            |