

监 理 日 记 ()

日期: 2019年06月26号

天气: 多云

星期: 三

气温: 24° — 32°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | | |
|----------------------------|---|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、升压站: (1) 办公楼外墙涂料施工全部完成。 (2) 办公楼、水泵房屋面女儿墙防水修复。</p> <p>2、光伏区: (1) 59区、49区、52区、56区支架安装完成 0.1MW。 (2) 36区、40区、41区、59区立柱焊接完成 32个。 (3) 59、49、52、56区驱动拉杆安装 4个方阵。 (4) 光伏区电气消缺。</p> <p>3、今日巡视光伏区支架消缺情况未发现质量及安全隐患。</p> <p>4、今日整理完善监理资料。</p> | | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 其 它 事 项 | 湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 | <p>现场管理人员 9 名;</p> <p>光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 5 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;</p> | |
| 本日现场监理人员 | 汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊 | | |
| 记录人: 刘俊俊 | | 总监理工程师: 苗守明 | |