

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 06 月 30 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 22° —28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站: 无人施工 2、 光伏区: (1) 光伏区消缺。 (2) 粉刷接地标志漆。 (3) 调整光伏组件背板插线。 3、 今日对光伏区接地粉刷黄绿漆进行检查未发现不符合规范施工。 4、 今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	