

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 07 月 02 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 25° — 33°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 无人施工 2、光伏区: (1) 光伏区消缺。 (2) 光伏区箱逆变底部电缆防火涂料施工。 (3) 逆变器防火封堵施工。 3、今日对光伏区箱逆变底部防火封堵施工进行检查未发现不符合规范施工。 4、今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
湖南鸿源电力建设有限公司	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 53 名、升压站施工人员 0 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;	
其 它 事 项	刘德文刘工请假回家		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	