

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 07 月 03 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 25° — 33°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况       | 1、 升压站:    无人施工<br><br>2、 光伏区:    (1) 光伏区消缺。<br>(2) 光伏区电缆桥架防火标示施工。<br>(3) 光伏区通讯控制箱防火封堵施工。<br>3、 今日对光伏区电缆桥架防火标示施工进行检查未发现不符合规范施工。<br>4、 今日整理完善监理资料。 |                                                                                        |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                 | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                  | 施 工 内 容 及 进 度                                                                          |  |
| 湖南<br>鸿源<br>电力<br>建设<br>有限公<br>司 | 孚尧<br>电力<br>工程<br>设计<br>(上海)<br>有限公<br>司                                                                                                          | 现场管理人员 9 名;<br><br>光伏区施工人员 19 名、升压站施工人员 0 名;<br><br>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                 |                                                                                                                                                   |                                                                                        |  |
| 本日现场监理人员                         |                                                                                                                                                   | 汪家俊    戚平    刘德文    刘俊俊                                                                |  |
| 记录人: 刘俊俊                         |                                                                                                                                                   | 总监理工程师: 苗守明                                                                            |  |