

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 07 月 06 号

星期： 六

天气：阴雨

气温: 25° — 33°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：（1）升压站围墙装饰腻子施工		
	2、光伏区：（1）光伏区消缺。 （2）光伏区电缆桥架防火标识施工。 （3）电缆桥架防火封堵施工。		
	3、今日巡视升压站围墙装饰腻子施工。		
	4、今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 19 名、升压站施工人员 5 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文（休假中） 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	