

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 07 月 07 号

天气: 阴雨

星期: 日

气温: 25° — 33°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站：（1）升压站围墙装饰腻子施工。 2、光伏区：光伏区未进行施工。 3、今日巡视升压站围墙装饰腻子施工。 4、今日整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 19 名、升压站施工人员 5 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊戚平刘德文（休假中）刘俊俊	
记录人：刘俊俊			总监理工程师：苗守明