

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 07 月 23 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 27° —36°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                |                                                                               |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、升压站: 现场未进行施工。</p> <p>2、光伏区: (1) 光伏区平单轴跟踪系统调试。<br/>(2) 光伏区箱变光纤熔接。<br/>(3) 根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。</p> <p>3、对光伏区箱变检查运行情况。</p> |                                                                               |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                               | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                               |  |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计(上海)有限公司                                                                                               | 现场管理人员 9 名;<br>光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名;<br>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘; |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                |                                                                               |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                | 汪家俊    戚平 ( 休假中 )    刘德文    刘俊俊                                               |  |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                | 总监理工程师: 苗守明                                                                   |  |