

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 07 月 24 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站: 现场未进行施工。 2、 光伏区: (1) 光伏区平单轴跟踪系统调试。 (2) 根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 3、 整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 (休假中) 刘德文 刘俊俊	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	