

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 08 月 01 号

天气: 多云

星期: 四

气温: 28° — 37°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                    |                                                                            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站： 现场未进行施工。<br>2、光伏区： （1）根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。<br>（2）光伏组件材料到场，到货 3744 块。<br>3、检查光伏组件材料到货情况。<br>4、准备明日监理例会所需材料。 |                                                                            |            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                   | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                            |            |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                   | 现场管理人员 9 名；<br>光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名；<br>吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘； |            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                    |                                                                            |            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                    | 汪家俊    戚平    刘德文    刘俊俊                                                    |            |
| 记录人：刘俊俊                    |                                                                                                                    |                                                                            | 总监理工程师：苗守明 |