

监 理 日 记 ()

日期: 2019年08月02号

天气: 多云

星期: 五

气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 升压站: 现场未进行施工。</p> <p>2、 光伏区: (1) 根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 (2) 光伏组件材料到场, 到货 0.432MW (1251 块)。</p> <p>3、 检查光伏组件材料到货情况。</p> <p>4、 今日召开监理例会。</p>		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明	