

监 理 日 记 ()

天气：晴

星期：五 气温：27°—36°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 现场未进行施工。 2、光伏区：（1） 现场对施工方根据第三方检测单位检查出来的问题消缺、整改进行巡视检查。 （2）对光伏区 2 期 13 区、17 区、21 区组件安装进行巡视检查。 （3）7 区组件接并线 （4）组件开箱检查 （5）开关站的资料的检查		
	承包单位	施工内容及进度	
施 工 情 况	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 31 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制