

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 09 月 07 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 27° — 36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 现场未进行施工。 2、光伏区: (1) 现场对施工方根据第三方检测单位检查出来的问题消缺、整改进行巡视检查。 (2) 对光伏区 2 期 9 区、21 区组件安装进行巡视检查。 1 区组件到货 3 车 (3) 7 区、9 区组件接并线检查 (4) 开关站绿化区土方回填施工 (5) 组件开箱检查 (6) 开关站的资料的检查	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 31 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明