

# 监 理 日 记 (        )

日期: 2019年09月13日

天气: 晴

星期: 五 气温: 27°—34°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 现场未进行施工。</p> <p>2、光伏区: (1) 现场对施工方根据第三方检测单位检查出来的问题消缺、整改进行巡视检查。</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 对光伏区 2 期 10 区、23 区组件安装进行巡视检查。</p> <p style="padding-left: 80px;">1 区组件到货 4 车</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) 12 区、13 区组件接并线检查</p> <p style="padding-left: 40px;">(4) 开关站绿化区土方回填施工</p> <p style="padding-left: 40px;">(5) 组件开箱检查</p> <p style="padding-left: 40px;">(6) 开关站的资料的检查</p> <p style="padding-left: 40px;">(7) 一区新进场施工人员的安全教育培训</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 45 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员   汪家俊    戚平    刘德文		
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明