

监 理 日 记 ()

天气：晴

星期：五 气温：27°—34°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位	1、升压站： 现场未进行施工。		
	2、光伏区：（1） 现场对施工方根据第三方检测单位检查出来的问题消缺、整改进行巡视检查。 （2）对光伏区 2 期 10 区、23 区组件安装进行巡视检查。 1 区组件到货 4 车 （3）12 区、13 区组件接并线检查 （4）开关站绿化区土方回填施工 （5）组件开箱检查 （6）开关站的资料的检查 （7）一区新进场施工人员的安全教育培训		
施工单位	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 45 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制