

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 09 月 21 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 27° —31°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 现场未进行施工。 2、光伏区：（1）32 区、33 区、34 区、39 区、40 区光伏组件安装 866 块。 （2）23 区、27 区光伏组件接地。。 （3）23 区、27 区背板插线。 （4）1×4 光伏线敷设 1900m。 （5）42 区汇流箱安装 8 台。电缆桥架支架抱箍安装。 （6）桩基础施工 PHC300 桩 22 根。 （7）箱、逆变钢平台现场制作。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊	戚平 刘德文
记录人：刘德文		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制