

监 理 日 记 ()

日期: 2019年09月27日

天气: 晴

星期: 五 气温: 24° — 30°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 现场未进行施工。</p> <p>2、光伏区: (1) 32区、33区、34区、39区、40区光伏组件安装 866 块。</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 23区、27区光伏组件接地。。</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 23区、27区背板插线。</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 1×4 光伏线敷设 1900m。</p> <p style="padding-left: 20px;">(5) 42区汇流箱安装 8 台。电缆桥架支架抱箍安装。</p> <p style="padding-left: 20px;">(6) 桩基础施工 PHC300 桩 28 根。</p> <p style="padding-left: 20px;">(7) 箱、逆变钢平台现场制作。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员 汪家俊 戚平 刘德文		
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明