

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 10 月 02 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 23° — 31°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、升压站： 现场未进行施工。<br>2、光伏区：（1）33 区、34 区、39 区、42 区光伏组件安装 866 块。<br>（2）23 区、27 区光伏组件接地。。<br>（3）23 区、27 区背板插线。<br>（4）1×4 光伏线敷设 1900m。<br>（5）42 区汇流箱安装 8 台。电缆桥架支架抱箍安装。<br>（6）桩基础施工 PHC300 桩 28 根。<br>（7）箱、逆变钢平台现场制作。 |                                                                             |            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                                                               | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                             |            |
|                            | 湖南鸿源电力建设有限公司<br>孚尧电力工程设计（上海）                                                                                                                                                                                   | 现场管理人员 9 名；<br>光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名；<br>吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘； |            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |            |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                | 汪家俊                                                                         | 戚平 刘德文     |
| 记录人：刘德文                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | 总监理工程师：苗守明 |

江苏省建设厅监制