

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 10 月 27 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 19° —25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 现场未进行施工。 2、光伏区: (1) 56、61、63 区组件安装 (762) 片; 光伏组件到货卸车 4 车 (2496 片)。 (2) 3×300 电缆接线; 45 区 1×4 光伏线敷设、接头制作。 (3) 800×150 电缆桥架盖板安装。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明