

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 19° —25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	1、升压站： 现场未进行施工。 2、光伏区： （1）52、59、61 区组件安装（1724）片； （2）59 区电缆桥架安装。45、49 区 1×4 光伏线敷设。 3×300 电缆接线； （3）箱变光纤熔接 10 台；接地扁铁焊接。 （4）开关站开挖独立避雷针绝缘地坪；围墙护坡整改；升压站大门施工。 （5）升压站东侧围墙粉刷，独立避雷针绝缘地坪铺碎石。		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名； 吊车 2 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 26 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文	
记录人：刘德文			总监理工程师：苗守明

江苏省建设厅监制