

监 理 日 记 ()

日期: 2019年11月02日

天气: 晴

星期: 六 气温: 19° —25°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 现场未进行施工。 2、光伏区: (1) 52、59、61区组件安装(1635)片; (2) 59区电缆桥架安装。45、49区1×4光伏线敷设。 3×300电缆接线; (3) 接地扁铁焊接; 运维码头截桩; 配合通讯调试。 (4) 配电楼外墙整改 (5) 独立避雷针地坪, 大门口道路, 停车位浇筑混凝土。 (6) 整改消缺上周问题。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 56 名、升压站施工人员 2 名; 吊车 2 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 26 艘;
本日现场监理人员 汪家俊 戚平 刘德文		
记录人: 刘德文		总监理工程师: 苗守明